

CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AGGIORNATO DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO ANNUALE 2012 (agg. 30/11/2013)

Rif	Descrizione (oggetto dell'opera)	Importo previsto euro	Importo lotti euro	Previsioni Piano Annuale		Finanz.	RUP	Progettista	D.L.	Cronoprogramma																	
				Inizio	Fine					Progetto preliminare		Progetto definitivo		Progetto esecutivo		Appalto		Contratto		Inizio lavori		Fine lavori		Collaudo			
										Previsto	Attuato	Previsto	Attuato	Previsto	Attuato	Previsto	Attuato	Previsto	Attuato	Previsto	Attuato	Previsto	Attuato	Previsto	Attuato		
OP0836-ST	Manutenzione straordinaria ed adeguamento viabilità e parcheggi	600.000,00	600.000,00	1/13	2/13	Mutuo	geom. Brizzolari Michele	geom. Fabrizio Camarda	geom. Fabrizio Camarda	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DET. 626 13.08.2013																	
OP0840-IS	Adeguamento e messa a norma impianti sportivi	100.000,00	100.000,00	1/13	1/14	Cess. immobili	p.i. Pietro Donati	p.i. Pietro Donati	p.i. Pietro Donati	Iter al momento sospeso in quanto finanziato da alienazione immobili non ancora perfezionate																	
OP0841L1-CM	Manutenzione e costruzione manufatti nei cimiteri cittadini	€ 300.000,00	39.500,00	1/13	1/14	Mutuo	geom. Enrico Agosti	geom. Iliaria Ginocchio	geom. Iliaria Ginocchio	30/10/2012	14/09/2012	30/10/2012	14/09/2012	-	DET. 49 del 25/01/2013	-	DET. 102 del 18/02/2013	-	Convenzione di cottimo 22/02/2013	-	25/03/2013	-	09/05/2013	-	14/05/2013		
OP841L4-CM	Lavori ampliamento Cimitero Urbano-fornitura in opera di ossari prefabbricati		17.958,60	1/13	1/14	Mutuo	geom. Enrico Agosti	geom. Iliaria Ginocchio	geom. Iliaria Ginocchio	30/10/2012	31/10/2012	30/10/2012	D.G. 154 del 31/10/2012	-	DET. 207 del 21/03/2013	-	DET. 207 del 21/03/2013	-	21/03/2013	-	-	-	14/05/2013	-	14/05/2013		
OP0855-CM	Lavori di costruzione di un nuovo lotto di loculi nel Cimitero Urbano presso il Piazzale Sant'Ugo - Anno 2012		30.000,00	1/13	1/14	Oneri	geom. Enrico Agosti	geom. Iliaria Ginocchio	Geom. Iliaria Ginocchio	30/10/2012	15/11/2012	30/10/2012	D.G. 160 del 15/11/2012	-	DET. 1018 del 19/12/2012	-	DET. 33 del 23/01/2013	-	Convenzione di cottimo 08/02/2013	-	25/02/2013	-	11/04/2013	-	02/05/2013		
OP855-CM	Lavori di costruzione di un nuovi loculi nel Cimitero Urbano		212.541,40	1/13	1/14	Mutuo	ing. Renato Cogorno	geom. Fabrizio Camarda	geom. Fabrizio Camarda	Iter fino ad oggi sospeso per ragioni organizzative (assenza prolungata di due unità di personale). Da avviare ed ultimare entro il 31/12/2014																	
OP0842-IM	Manutenzione straordinaria immobili comunali - impianti elettrici piani 2° e 3°	100.000,00	14/10/2173	1/13	1/14	Mutuo	ing. Renato Cogorno	Professionisti Esterni	p.i. Pietro Donati	15/11/2012	DG 331 12/11/2009	30/11/2012	DG 169 22/11/2012	Iter al momento sospeso in quanto finanziato da alienazione immobili non ancora perfezionate													
OP0843-IM	Manutenzione straordinaria e valorizzazione porticato Brignardello. Chiusura	200.000,00	30/07/2447	1/13	1/14	Mutuo	arch. Daniela Del Signore	Professionista esterno	Professionista esterno		DG 215 29/05/2009		DG 215 29/05/2009	Iter al momento sospeso per ragioni organizzative (assenza prolungata di due unità di personale)													
OP0746L4-AU	Prolungamento ed adeguamento della passeggiata a mare	600.000,00	300.000,00	1/13	2/14	Avanzo Amm. Mutuo Cess. imm.	geom. Enrico Agosti	geom. Diego Garibaldi	geom. Diego Garibaldi	-	D.G. num. 179 del 14/12/2012	-	D.G. num. 179 del 14/12/2012	31/12/2012	-	30/01/2012	Aggiudicazione e definitiva DET 281 del 05/04/2013	-	NUM. 5830 DEL 17/09/2013	-	07/10/2013	04/02/2014	-	30/03/2014	-		
OP0746L4-AU	Prolungamento ed adeguamento della passeggiata a mare		300.000,00	1/13	2/14	alienazione di immobili	p.i. Pietro Donati	geom. Diego Garibaldi	geom. Diego Garibaldi	-	D.G. num. 179 del 14/12/2013	-	D.G. num. 179 del 14/12/2013	Iter al momento sospeso per l'importo di € 300.000,00 in quanto finanziato da alienazione immobili non ancora perfezionate													
OP0784-SC	Installazione nuovo ascensore scuola elementare Vera Vassalle - Opere di fondazione e predisposizione impianto	108.000,00	49.791,20	2/13	2/15	Contr. Region. Fondi bilancio	geom. Enrico Agosti	geom. Sandra Tedaldi	geom. Sandra Tedaldi	DG 258 25/11/2010 finanziato con mutuo Cassa DDPP e Contributo Regionale Importo euro 108'000		DG 258 25/11/2010 finanziato con mutuo Cassa DDPP e Contributo Regionale Importo euro 108'000		15/12/2012	DET. 1003 del 18/12/2012	20/12/2012	DET. 1003 del 18/12/2012	Convenzione di cottimo 20/12/2012	22/12/2012	Consegna 20/12/2012	30/06/2013	20/07/2013	27/12/2013	in corso collaudo statico Ing. Giuliano Monteverde			
OP0784-SC	Installazione nuovo ascensore scuola elementare Vera Vassalle - Fornitura in		58.208,80	2/13	2/15	Contr. Region. Fondi bilancio	arch. Daniela Del Signore	geom. Sandra Tedaldi	geom. Sandra Tedaldi	DG 258 25/11/2010 finanziato con mutuo Cassa DDPP e Contributo Regionale Importo euro 108'000		DG 258 25/11/2010 finanziato con mutuo Cassa DDPP e Contributo Regionale Importo euro 108'000		-	-	Det. n.888 del 16/11/2013 - Determina a contrarre ed approvazione delle procedure di appalto. Da ultimare entro 31/12/2014.											
OP0645L3-SC	Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma dell'edificio	300.000,00	300.000,00	1/13	3/14	Mutuo	arch. Daniela Del Signore	geom. Sandra Tedaldi	geom. Sandra Tedaldi	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012	15/11/2012	30/01/2013	DET. 714 del 13.09.2013	Iter fino ad oggi sospeso in quanto oggetto di richiesta di finanziamenti esterni al fine di ridurre/devolvere il mutuo. Da avviare ed ultimare entro il 31/12/2014.											